



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №24 от 09.09.2021г

Днес 30.06.2022г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево, и РСО-главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Антола 95“ ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх. №829/15.06.2022г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора, поради лоши атмосферни условия през второто тримесечие на 2022 година, довели до невъзможност за усвояването на дървесината в установените по договорите срокове, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №24 от 09.09.2021г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег.индекс № 3957/30.06.2022г на СИДП ДП Шумен, раздел осми, т.8.2. от Договор №24 от 09.09.2021г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 30.12.2022г.

- краен срок на договора до 30.12.2022г

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2118	119 д	х	х	200	151	351

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №24 от 09.09.2021г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат.....

Директор:

/инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

PCO главен счетоводител:

...../п/.....

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат.....

управител:

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИС/ЗП