



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО**  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ТП ДГС ЦОНЕВО**

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;  
e-mail: [dgs.conevo@dpshumen.bg](mailto:dgs.conevo@dpshumen.bg); <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение  
Към Договор №2 от 04.01.2023г

Днес 31.03.2023г. в с.Цонево, между страните:

**1.ТП ДГС Цонево**, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, Булстат 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево , и РСО-главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „Самотино хънтинг“ ЕООД** , седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от управител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№432 /30.03.2023 при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево в обект №2308, поради настъпили обективни обстоятелства- лоши метеорологични условия през месеците януари и февруари 2023 година , довели до преовлажняване на почвата и невъзможност за достъп до подотделите предмет на договора, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №2 /04.01.2023г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , с цел опазване , и предотвратяване на повреди на горската пътна инфраструктура и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор №2 /04.01.2023г. , при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2023				Общо
		I	II	III	IV	
2308	20в, 241г, 260г, 260е, 294л, 307п, 335б, 336б, 339ж, 67в, 67г	х	1375	1374	х	2749

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразуменията към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №2 /04.01.2023г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат....

/ директор: инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

...../п/.....

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат.....

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ - управител/

*Изготвил:...../п/.....*

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

*Юриисконсулт*

*Одобрил:...../п/.....*

*инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/*

*зам. директор*