



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №3 от 10.01.2022г

Днес 30.06.2023г. в с. Цонево, между страните:

1. ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. Хр. Трендафилов №54, Булстат 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево, и РСО-главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Полес комерс“ ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1. Със заявление вх. №894/27.06.2023г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево в обект №2208, поради настъпили обективни обстоятелства- лоши метеорологични условия през второто тримесечие на 2023 година, в частност месец юни 2023 година, довели до преовлажняване на почвата и невъзможност за достъп до подотделите предмет на договора, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №3 /10.01.2022г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, с цел опазване, и предотвратяване на повреди на горската пътна инфраструктура и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег.индекс №4156/29.06.2023г. на СИДП ДП Шумен, раздел осми, т.8.2. от Договор №3 /10.01.2022г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т. 4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз- до 15.12.2023г.

Краен срок на договора- до 15.12.2023г

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2023				Общо
		I	II	III	IV	
2208	33 6	x	x	207	200	407

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразуменията към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №3 /10.01.2022г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат.....
/ директор: /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат.....
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

...../п/.....
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИС/ЗП